



Република Србија
**РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА
ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ**

Број: 338-648/2017-03
Датум: 18.12.2018. године
Београд, Дечанска 8а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15), в.д. директора Републичке дирекције за робне резерве Београд доноси:

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
број 338-648/2017-03 од 25.08.2017. године**

| | |
|------------------------------|--|
| Назив наручиоца: | Републичка дирекција за робне резерве |
| Адреса наручиоца: | Дечанска 8а, Београд |
| Интернет страница наручиоца: | www.rdr.gov.rs |
| Врста наручиоца: | Органи државне управе |
| Врста предмета: | Услуге |

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Набавка услуге - Вођење стручног надзора над извођењем радова на модернизацији управљачких безбедносних система на складишту нафтних деривата Пожега у Пожеги, ЈН МВ бр. 17/2017-03

Ознака из општег речника набавке:
71700000– услуге праћења надзора

Првобитна вредност уговора: 2.430.000,00 динара без ПДВ-а, односно са ПДВ-ом 2.916.000,00 динара.

Измењена вредност уговора: 2.551.500 динара без ПДВ-а, односно 3.061.800,00 динара са ПДВ-ом.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације:

Републичка дирекција за робне резерве и "IMG Engineering & Construction" д.о.о. Београд, закључили су Уговор број: 338-648/2017-03 од 25.08.2017. године о вршењу услуга стручног надзора над извођењем радова на модернизацији управљачких и безбедносних система на Инсталацији "Пожега" у Пожеги (у даљем тексту Основни уговор) за укупно уговорену цену од 2.430.000,00 динара без ПДВ-а, односно са ПДВ-ом 2.916.000,00 динара, и Анекс I уговора о вршењу услуга стручног надзора бр: 338-648/2017-03 од 25.01.2018. године, са роком важности до 31.12.2018. године.

Дана 11.12.2018. године, "IMG Engineering & Construction" д.о.о. Београд се обратио Дирекцији са Захтевом број 2018-73-2511 за продужење рока за завршетак уговорених услуга

вршења стручног надзора до 31.12.2019. године и повећање укупно уговорене цене сагласно Закону о јавним набавкама. Разлог за продужетак рока су радови на модернизацији управљачких и безбедоносних система на Инсталацији "Пожега" у Пожеги који нису завршени у периоду од две године и исти ће се наставити у 2019. години. Уговорена цена за предметну услугу односила се на период од годину дана, а како радови нису завршени у 2017. и 2018. години и настављају се у 2019. години, оправдан је разлог повећања цене услуге вођења стручног надзора за 5% од уговорене вредности, односно за износ 121.500,00 динара без ПДВ-а, односно за 145.800,00 динара са ПДВ-ом.

Имајући у виду наведено, предложено је да се у складу са чланом 12. став 2. Основног уговора закључи Анекс II Уговора број:338-648/2017-03 од 25.08.2017.године, којим ће се регулисати:

1.Продужетак рока до 31.12.2019. године за завршетак услуге вршења стручног надзора у складу са чланом 12. Основног уговора број: 338-648/2017-03 од 25.08.2017. године и чланом 4. Анекса I Уговора број: 338-648/2017-03 од 25.01.2018. године.

2.Повећање цене услуге вођења стручног надзора за 5% од укупно уговорене вредности закљученог уговора у износу 121.500,00 динара без ПДВ-а, односно за 145.800,00 динара са ПДВ-ом, што је предвиђено чл. 115. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15). Укупна цена по Основном уговору 338-648/2017-03 од 25.08.2017. године из члана 7. се мења и износи 2.551.500,00 динара без ПДВ-а, односно 3.061.800,00 динара са ПДВ-ом.

3."IMG Engineering & Construction" д.о.о. Београд је дужан да достави банкарску гаранцију за извршење уговорних обавеза у висини 10% од укупне вредности Анекса II уговора без ПДВ-а, у износу 255.150,00 динара, са роком важења који је 30 дана дужи од уговореног рока вршења услуга.

Из наведених разлога наручилац ће изменити уговор, што је и предвиђено конкурсном документацијом и уговором за набавку услуге вршења стручног надзора над извођењем радова на модернизацији управљачких и безбедносних система на Инсталацији "Пожега" у Пожеги, број ЈН МВ 17/2017-03, и то:

„Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке из објективних разлога, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи измену рока за завршетак уговореног извршења услуге из објективних разлога, који се нису могли предвидети, а који су настали после закључења уговора.“

На основу наведеног и Одлуке о измени уговора, а у складу са чланом 115. став 2. ЗЈН, сачиниће се Анекс II Уговора.



В. Д. ДИРЕКТОРА

Зорица Анђелковић
Зорица Анђелковић