



Република Србија

**РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА
ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ**

Број: 338-702/2018-03

Датум: 27.11. 2019. године

Београд, Дечанска 8а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15), в.д.директора Републичке дирекције за робне резерве Београд доноси:

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
338-702/2018-03 од 19.07.2018. године**

Назив наручиоца:	Републичка дирекција за робне резерве
Адреса наручиоца:	Дечанска 8а, Београд
Интернет страница наручиоца:	www.rdr.gov.rs
Врста наручиоца:	Органи државне управе
Врста предмета:	Радови

Природа, обим и основна обележја радова, место извршења радова, назив и ознака из општег речника набавке:

Јавна набавка радова – изградња резервоара Р-6 и завршетак радова на резервоару Р-5 и извођење радова на пратећој инфраструктури, ЈН број 14/2018-03.

Природа, обим и основна обележја радова:

Набавка обухвата:

- изградња резервоара Р-6
- завршетак радова на резервоару Р-5
- извођење радова на пратећој инфраструктури.

Место извршења радова:

Складиште нафтних деривата „Пожега“ у Пожеги, Прудови бб.

Назив и ознака из општег речника набавке:

45247270 – радови на изградњи резервоара

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације:

Републичка дирекција за робне резерве и Група понуђача МПП "ЈЕДИНСТВО" АД, Севојно, ул. Првомајска бб, ГП "МОСТОГРАДЊА" АД, Београд, ул. Влајковићева бр. 19а и "ЈЕДИНСТВО-МЕТАЛОГРАДЊА" АД, Севојно, ул. Првомајска бб, са подизвођачем "AXIS GRAĐEVINSKI BIRO" д.о.о. Нови Сад, ул. Шумадијска бр. 21, закључили су Уговор број: 338-702/2018-03 од 19.07.2018. године (у даљем тексту Основни уговор), са клаузулом "кључ у руке" о извођењу радова на изградњи резервоара Р-6 и завршетак радова на резервоару Р-5 и извођење радова на пратећој инфраструктури

Дана 25.11.2019. године, МПП "ЈЕДИНСТВО" АД, Севојно за Групу понуђача обратио се дописом Дирекцији са Захтевом за продужење рока извођења радова.

Подносилац Захтева као разлог за продужење рока извођења радова наводи да је наведеним Уговором предвиђено да се у пумпној станици угради нова опрема за гашење пожара (пумпе стабилног система за гашење пожара) на резервоарима и танкванама као и за хлађење резервоара, која ће при пуштању у рад повући већу струју из мреже у односу на постојеће пумпе и чији параметри превазилазе могућности постојеће трафо станице ТС 10/0,4кV,

400kVA. Из наведених разлога, нова опрема се не може у потпуности монтирати и пустити у рад док се не реши електро напајање, јер би завршетком радова складиште НД Пожега остало без стабилног система заштите од пожара. Такође, не може се извршити технички пријем нити исходovati употребна дозвола док се не реши питање електро напајања. Од стране подносиоца Захтева за продужење рока извођења радова захтева се продужење рока до 30.06.2020. године.

На основу члана 115. ЗЈН и члана 16. став 2. Основног уговора број: 338-702/2018-03 од 19.07.2018. године, а у вези продужења рока извођења радова, предлажемо да Републичка дирекција за робне резерве и Група понуђача МПП "ЈЕДИНСТВО" АД, Севојно, ул. Првوماјска бб, ГП "МОСТОГРАДЊА" АД, Београд, ул. Влајковићева бр. 19а и "ЈЕДИНСТВО-МЕТАЛОГРАДЊА" АД, Севојно, ул. Првوماјска бб, са подизвођачем "AXIS GRAĐEVINSKI BIRO" д.о.о. Нови Сад, ул. Шумадијска бр. 21, закључе Анекс III Основног уговора број: 338-702/2018-03 од 19.07.2018. године, којим ће се регулисати:

1. "Извођач радова је дужан да достави банкарску гаранцију за повраћај неоправданог аванса у износу од 64.193.906,17 динара без ПДВ-а, у року од 25 дана од дана закључења Анекса III Уговора.

Рок важења банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања је 31.07.2020. године."

2. "Као средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза, Извођач радова се обавезује да преда Дирекцији, банкарску гаранцију за добро извршење посла, у року до 25 дана од дана закључења Анекса III Уговора, са клаузулом: неопозиво и безусловно „без приговора“ и „на први позив“, у висини 10% од укупне вредности Основног уговора без ПДВ-а и Анекса I Уговора, у износу 27.382.018,87 динара, са роком важења до 31.07.2020. године. Извођач радова је дужан да уз банкарску гаранцију достави фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за потписивање банкарске гаранције."

3. "Рок за завршетак уговорених радова из члана 1. Основног уговора, је 30.06.2020. године."

Измене током трајања уговора за јавну набавку предвиђене су конкурсном документацијом и уговором, и то:

„Након закључења уговора о јавној набавци Дирекција може да дозволи промену рока извршења уговора из објективних разлога, због наступања промењених околности које нису могле да се предвиде у моменту закључења уговора“.

На основу наведеног и Одлуке о измени уговора, а у складу са чланом 115.ЗЈН, сачиниће се Анекс III уговора.

Вредност Уговора износи 273.820.188,74 динара без ПДВ-а (Основни уговор: 266.969.559,65 + накнадни радови: 6.850.629,09 дин.) и не мења се Анексом III Уговора.



В. Д. ДИРЕКТОРА

Зорица Анђелковић

Зорица Анђелковић