



Република Србија
**РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА
ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ**

Број: 338-683/2018-03
Датум: 21 . 11 . 2019. године
Београд, Дечанска 8а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15), в.д.директора Републичке дирекције за робне резерве Београд доноси:

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
број 338-683/2018-03 од 13.07.2018. године**

Назив наручиоца:	Републичка дирекција за робне резерве
Адреса наручиоца:	Дечанска 8а, Београд
Интернет страница наручиоца:	www.rdr.gov.rs
Врста наручиоца:	Органи државне управе
Врста предмета:	Радови

Природа, обим и основна обележја радова, место извршења радова, назив и ознака из општег речника набавке:

Јавна набавка радова – израда пројектне документације за изградњу и извођење радова на изградњи аутопретакалишта на складишту нафтних деривата Пожега у Пожеги, ЈН број 7/2018-03.

Природа, обим и основна обележја радова:

- 1.1. Израда пројектно-техничке документације, припрема документације и прибављање дозвола и сагласности надлежних органа којима се одобрава изградња аутопретакалишта са пратећом опремом на складишту нафтних деривата „Пожега“ у Пожеги
- 1.2. Набавка материјала и опреме, изградња аутопретакалишта са уградњом опреме, пуштање у рад и обука корисника централизованог система за надзор и управљање процесних, безбедносних и сигурносних система.

Место извршења радова:

Складиште нафте и нафтних деривата „Пожега“ у Пожеги.

Ознака из општег речника набавке:

- 71242000 – израда пројеката и нацрта, процена трошкова
- 45255000 – радови на изградњи објеката за нафтну и гасну индустрију

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације:

Републичка дирекција за робне резерве и Група понуђача "SIEMENS DOO BEOGRAD", Београд-Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр. 90 В и "FEROMONT INŽENJERING DOO BEOGRAD", Београд, ул. Бачванска бр. 21/II, закључили су Уговор број: 338-683/2018-03 од 13.07.2018. године (у даљем тексту Основни уговор), са клаузулом "кључ у руке" о изради пројектне документације за изградњу и извођење радова на изградњи аутопретакалишта на складишту нафтних деривата Пожега у Пожеги

Дана 18.11.2019. године, "SIEMENS DOO BEOGRAD" за Групу понуђача обратио се дописом Дирекцији са Захтевом за продужење рока извођења радова.

Рок за завршетак уговорених радова је по закљученом Основном уговору до 01.12.2019. године.

Подносилац Захтева као разлог за продужење рока извођења радова наводи кашњење у издавању Грађевинске дозволе за извођење радова од стране надлежног органа. Такође, подносилац Захтева наводи да су за предметни пројекат Локацијски услови бр. ROP-MSG1-31002-LOCH-4/2019 издати дана 07.06.2019. године, затим да је дана 28.06.2019. године, пројектна документација предата Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на сагласност Ревизионе комисије, те да је Ревизиона комисија заседала након три месеца од подношења захтева и донела позитивно мишљење на достављену документацију и да је у току поступак за добијање Грађевинске дозволе у складу са Обједињеном процедуром за издавање предметне дозволе. Подносилац захтева тражи продужење рока за извођење радова до 30.11.2020. године.

На основу члана 115. ЗЈН и члана 25. став 2. Основног уговора број: 338-683/2018-03 од 13.07.2018. године, а у вези продужења рока извођења радова, предлажемо да Републичка дирекција за робне резерве и Група понуђача "SIEMENS DOO BEOGRAD", Београд-Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр. 90 В и "FEROMONT INŽENJERING DOO BEOGRAD", Београд, ул. Бачванска бр. 21/II, закључе Анекс I Основног уговора број: 338-683/2018-03 од 13.07.2018. године, којим ће се регулисати:

1. Продужетак рока до 30.11.2020. године за завршетак уговорених радова из члана 1. Основног уговора број: 338-683/2018-03 од 13.07.2018. године.
2. "Извођач радова је дужан да достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у износу од 6.018.871,68 динара са ПДВ-ом, у року од 20 дана од дана закључења Анекса I Основног уговора. Поднета банкарска гаранција мора бити са клаузулом: неопозиво и безусловно „без приговора“ и „на први позив“. Извођач радова је дужан да уз банкарску гаранцију достави фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за потписивање банкарске гаранције."
3. "Извођач радова је дужан да достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у износу од 51.981.128,32 динара без урачунатог ПДВ-а (37,78% од уговорене цене за извођење радова без урачунатог ПДВ-а) у року од 20 дана од дана закључења Анекса I Основног уговора."
4. "Као средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза, Извођач радова се обавезује да преда Дирекцији, банкарску гаранцију за добро извршење посла, у року до 20 дана од дана закључења Анекса I Основног уговора, са клаузулом неопозиво и безусловно „без приговора“ и „на први позив“, у висини 10% од вредности уговорених услуга без ПДВ-а, односно у износу од 14.330.646,36 динара са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од дана истека рока важности Анекса I Основног уговора."

Измене током трајања уговора за јавну набавку предвиђене су конкурсном документацијом и уговором, и то:

„Након закључења уговора о јавној набавци Дирекција може да дозволи промену рока извршења уговора из објективних разлога, због наступања промењених околности које нису могле да се предвиде у моменту закључења уговора“.

На основу наведеног и Одлуке о измени уговора, а у складу са чланом 115.ЗЈН, сачиниће се Анекс уговора.

Вредност Уговора износи 143.306.463,60 динара без ПДВ-а, односно 144.452.915,28 динара са ПДВ-ом) и не мења се.

В. Д. ДИРЕКТОРА

Зорица Анђелковић

