



Република Србија  
**РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА  
ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ**

Број: 338-1203/2018-03  
Датум: 12.12.2019 .године  
Београд, Дечанска 8а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15), в.д.директора Републичке дирекције за робне резерве Београд доноси:

### О Д Л У К У

о измени уговора радова- Израда пројектне документације и извођење радова на бушењу и опремању реверсних бунара са повезивањем на ПП инсталацију на складишту нафтних деривата Пожега у Пожеги

Број уговора 338-1203/2018-03 од 30.10.2018.године (Основни уговор)

|   |  |
|---|--|
| Назив наручиоца:                          | Републичка дирекција за робне резерве, Дечанска 8а, Београд  |
| Интернет страница наручиоца:              | <a href="http://www.rdr.gov.rs">www.rdr.gov.rs</a>   |
| Врста наручиоца:                          | Органи државне управе  |
| Врста предмета:                           | Радови   |
| Назив предмета:                           | Јавна набавка радова-Израда пројектне документације и извођење радова на бушењу и опремању реверсних бунара са повезивањем на ПП инсталацију на складишту нафтних деривата Пожега у Пожеги |
| Назив и ознака из општег речника набавке: | 71242000-израда пројеката и нацрта, процена трошкова<br>45255000-радови на изградњи објеката за нафтну и гасну инсталацију   |
| Првобитна вредност уговора:               | 12.210.000,00 динара без ПДВ-а   |
| Не мења се вредност уговора:              | 12.210.000,00 динара без ПДВ-а   |
| Објективни разлози за измену уговора      | Извод из конкурсне документације   |

## Образложење

Републичка дирекција за робне резерве и Група понуђача ТЕХНОХИДРОСФЕРА ДОО, за студије, истраживање, пројектовање и инжењеринг, Беоцин ул. Трг Цара Лазара бр. 30, и ДОО ЕЛЕКТРОТИМ за извођење, пројектовање и електроинсталације, Нови Сад, ул. Веселина Маслеше 22, закључили су Уговор број: 338-1203/2018-03 од 30.10.2018. године (у даљем тексту Основни уговор), са клаузулом "кључ у руке" о изради пројектне документације и извођењу радова на бушењу и опремању реверсних бунара са повезивањем на ПП инсталацију на складишту нафтних деривата Пожега у Пожеги, у складу са усвојеном понудом број 243/10-18 од 17.10.2018. године, заведену под бројем 404-868-1/2018-03 од 22.10.2018. године.

Укупна цена за уговорене радове по Основном уговору износи: 12.100.000,00 динара без ПДВ-а, односно 12.620.000,00 динара са ПДВ-ом и не мења се Анексом I Уговора.

Дана 29.11.2019. године, ТЕХНОХИДРОСФЕРА ДОО из Беоцина, у име Групе понуђача обратила се дописом бр. 26-11/19 од 26.11.2019. године Дирекцији са Захтевом за продужење рока за извршење уговорене обавезе. Подносилац Захтева је од почетка важења уговора па до подношења Захтева извео фазу пројектовања хидрогеолошких истраживања и исходовања одобрење од надлежног Министарства рударства и енергетике са роком важења од 2 године почевши од 26.07.2019. године, у оквиру кога треба извршити бушење два бунара, опремање и повезивање предметних бунара на резервоар и мониторинг режима експлоатације подземних вода у периоду од најмање 12 месеци, а након тога резултате истраживања приказати у Елаборату о резервама и на крају исти одбранили пред стручном комисијом. Подносилац даље наводи да је технички неизводљиво завршити у року од годину дана уговором дефинисану израду пројектне документације и извођење радова на бушењу и опремању реверсних бунара са повезивањем на ПП инсталацију на складишту нафтних деривата Пожега у Пожеги, због неочекиваних услова на терену који захтевају промену пројектоване технологије бушења што изискује анексирање претходног пројекта хидрогеолошких истраживања и подношење надлежном Министартву рударства и енергетике на одобрење. Такође, подносилац Захтева наводи да су му спорни место и детаљи прикључења спојног цевовода од бунара у резервоар и начина управљања радом бунара, зашта се обратио Дирекцији са питањем у више наврата. Од стране подносиоца Захтева за продужење рока за извршење уговорене обавезе захтева се продужење рока до 30.12.2020. године.

На основу члана 115. ЗЈН и члана 21. став 2. Основног уговора број: 338-1203/2018-03 од 30.10.2018. године, а у вези продужења рока извођења радова, предлажемо да Републичка дирекција за робне резерве и Група понуђача ТЕХНОХИДРОСФЕРА ДОО, за студије, истраживање, пројектовање и инжењеринг, Беоцин ул. Трг Цара Лазара бр. 30, и ДОО ЕЛЕКТРОТИМ за извођење, пројектовање и електроинсталације, Нови Сад, ул. Веселина Маслеше 22, закључе Анекс I Основног уговора број: 338-1203/2018-03 од 30.10.2018. године, из објективних разлога који се нису могли предвидети и којим ће се изменити следећи чланови Основног уговора:

### 1. Члан 17. став 2. и став 3. мења се и гласи:

"Извођач радова је дужан да достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у износу од **3.120.000,00** динара са ПДВ-ом, у року до 25 дана од дана закључења Анекса I Уговора. Поднета банкарска гаранција мора бити са клаузулом: неопозиво и безусловно „без приговора“ и „на први позив“. Извођач радова је дужан да уз банкарску гаранцију достави фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за потписивање банкарске гаранције."

"Рок важења банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања је 30.01.2021. године."

**2. Члан 18. став 2. и став 4. мења се и гласи:**

"Извођач радова је дужан да достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у износу од **9.500.000,00** динара без урачунатог ПДВ-а (100% од уговорене цене за извршење радова без урачунатог ПДВ-а) у року до 25 дана од дана закључења Анекса I Уговора."

"Рок важења банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања је 30.01.2021. године."

**3. Члан 19. став 1. мења се и гласи:**

"Као средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза, Извођач радова се обавезује да преда Дирекцији, банкарску гаранцију за добро извршење посла, у року до 25 дана од дана закључења овог Анекса I Уговора, са клаузулом неопозиво и безусловно „без приговора“ и „на први позив“, у висини 10% од вредности уговорених услуга без ПДВ-а, односно у износу од **1.210.000,00** динара са роком важења до 30.01.2021. године."

**4. Члан 21. став 1. мења се и гласи:**

"Рок за завршетак уговорених радова из члана 1. овог уговора, је 30.12.2020. године."

Наручилац ће у року од три дана од дана доношења ове одлуке исту објавити на Порталу јавних набавки у складу са прилогом ЗЛ Закона, и извештај доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

На основу изнетог одлучено као у диспозитиву ове одлуке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ДИРЕКЦИЈА ЗА  
В. Д. ДИРЕКТОРА  
*Зорица Анђелковић*  
Зорица Анђелковић  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
БЕОГРАД

**Доставити:**

- Одељењу за складиште
- Архива.