



Република Србија
**РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА
ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ**

Број: 338-429/2019-03
Датум: 29.11. 2019.године
Београд, Дечанска 8а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15), в.д.директора Републичке дирекције за робне резерве Београд доноси:

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
број 338-429/2019-03 од 11.06.2019. године**

Назив наручиоца:	Републичка дирекција за робне резерве
Адреса наручиоца:	Дечанска 8а, Београд
Интернет страница наручиоца:	www.rdr.gov.rs
Врста наручиоца:	Органи државне управе
Врста предмета:	Радови

Природа, обим и основна обележја радова, место извршења радова, назив и ознака из општег речника набавке:

Јавна набавка радова – **Радови на текућем и ванредном одржавању на силосу у Великом Градишту II фаза**, ЈН број 8/2019-03.

Природа, обим и основна обележја радова:

Набавка обухвата:

- Припремни радови
- Текуће инвестиционо одржавање
- Завршни радови

Место извршења радова:

Силос у Великом Градишту, ул.Воје Богдановића 37

Назив и ознака из општег речника набавке:

45259000 – поправка и одржавање постројења

Вредност Основног Уговора износи 19.967.936,00 динара без ПДВ-а, односно 23.961.523,20 динара са ПДВ-ом, и не мења се.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације:

Републичка дирекција за робне резерве и МГП-Брус д.о.о,Бешка, закључили су Уговор број:338-429/2019-03 од 11.06.2019.године и Анекс I Уговора од 31.10.2019.године, са клаузулом "Кључ у руке" о радовима на текућем и ванредном одржавању на силосу у Великом Градишту II фаза.

МГП-Брус д.о.о, Бешка је доставио Дирекцији захтев од 29.11.2019.године путем електронске поште, за продужење рока за завршетак радова са наведеним образложењем:

Извођач радова је по закљученом уговору био у обавези да радове на текућем и ванредном одржавању силоса у Великом Градишту II фаза, предвиђеним у члану 1.и члану 7.

Основног уговора бр. 338-429/2019-03 од 11.06.2019.године изврши најкасније 30.10.2019.године, а Анексом I Уговора најкасније до 30.11.2019.године

Извођач радова, основаност свог захтева, заснива на објективним разлозима проузрокованим ванредним околностима и непредвиђеним догађајима и то:

Проблем нестабилног снабдевања и нестанка електричне енергије (немогућност постављања РО ормана потребне снаге). Трафо станица још није прикључена од стране Електромораве на систем напајања.

- непостојање планске документације Општине Велико Градиште.
- непредвиђене околности током извођења радова, односно монтаже исте.
- као и да је опрема израђена и испоручена на локацију силоса.

Имајући у виду да уговорене обавезе, а посебно чињеницу да је Извођач писмено обавестио Дирекцију о наступању непредвиђених околности које представљају објективан разлог за промену битног елемента уговора тј. продужетак рока за завршетак уговорених обавеза по Основном уговору и које свој основ налазе у одредби члана 7.став 2. и став 3., као и да је благовремено и редовно достављао извештаје о извршеним активностима у свим фазама, а посебно када су настале околности које су проузроковале кашњење извршења обавезе. Предлажемо да због свега наведеног, Републичка дирекција за робне резерве и МГП-Брус д.о.о, Бешка, закључе Анекс II Уговора, којим ће се регулисати:

1. Дирекција се обавезује да Извођачу радова плати наине преосталог дуга за уговорене радове из члана 1. Основног Уговора износ од 6.045.009,03 динара без ПДВ-а, односно 7.254.010,84 динара са ПДВ-ом.

2. Продужетак рока до 28.02.2020.године за завршетак уговорених радова из члана 7. Основног уговора број:338-429/2019-03 од 11.06.2019. године.

3. Извођач радова је дужан да најкасније до 25.12.2019.године достави банкарску гаранцију за извршење уговорних обавеза у висини 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а у износу од 1.996.793,60 динара без ПДВ-а, са роком важења до 31.03.2020.године.

Измене током трајања уговора за јавну набавку предвиђене су конкурсном документацијом и уговором, и то:

„ Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи измену рока за завршетак уговорених радова из објективних разлога, проузрокованих ванредним околностима или непредвиђеним догађајима.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену других битних елемената уговора из објективних разлога, који се нису могли предвидети, а настали су после закључења уговора, у смислу одредаба Закона о облигационим односима, а све у складу са чланом 115 ЗЈН.“

На основу наведеног и Одлуке о измени уговора, а у складу са чланом 115.ЗЈН, сачиниће се Анекс уговора.

Вредност Уговора износи 19.967.936,00 динара без ПДВ-а, односно 23.961.523,20 динара са ПДВ-ом, и не мења се.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ДУБОВИЦА
В. Д. ДИРЕКТОРА
Зорица Анђелковић
Зорица Анђелковић